


| | | | |
|------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
| 17 | ул. К. Маркса | | |
| 18 | п. Остер (ДСПМК) | газ | 95/70 |
| 19 | п. Козловка (Агропромхимия) | газ | 95/70 |
| 20 | п. Остер (п. Козловка) | газ | 95/70 |
| 21 | п. Остер (БМК) | газ | 95/70 |
| 22 | д. Линовка | газ | 95/70 |
| 23 | п. Екимовичи - цех | газ | 95/70 |
| 24 | п. Екимовичи - школа | газ | 95/70 |
| 25 | д. Астапковичи | уголь | 95/70 |
| 26 | д. Грязнять | газ | 95/70 |
| 27 | д. Кириллы | газ | 95/70 |
| 28 | д. Пригорье | газ | 95/70 |
| 29 | Д. Перенка | газ | 95/70 |
| 30 | п/я 100-б | газ | 95/70 |
| 31 | Рославль ЦРБ | газ | 95/70 |
| № | Адрес котельной | Вид топлива | Температурный график, °С |
| 32 | Котельная №32, ул. Мичурина 196 | газ | 105/77,5 (изл. 77,5) |
| | ЦТП 1 от котельной №32 | - | 95/70 |
| | ЦТП 2 от котельной №32 | - | 95/70 |
| | ЦТП 3 от котельной №32 | - | 95/70 |
| | ЦТП 4 от котельной №32 | - | 95/70 |
| | ЦТП 5 от котельной №32 | - | 95/70 |
| | ЦТП 6 от котельной №32 | - | 95/70 |
| | ЦТП 7 от котельной №32 | - | 95/70 |
| | ЦТП 8 от котельной №32 | - | 95/70 |
| | ЦТП 9 от котельной №32 | - | 95/70 |
| | ЦТП 12 от котельной №32 | - | 95/70 |
| | ЦТП 13 от котельной №32 | - | 95/70 |
| | ЦТП-10 от котельной ВРЗ | - | 95/70 |
| | ЦТП-11 от котельной ВРЗ | - | 95/70 |
| п. Ершичи | | | |
| 1 | ул. Луговая | | |
| 2 | ЦРБ | газ | 95/70 |
| 3 | пос. Ворга | газ | 95/70 |
| г. Починок | | | |
| 1 | Центральная котельная | газ | 95/70 |
| 2 | Котельная первый микрорайон | газ | 95/70 |
| 3 | Котельная Баяды | газ | 95/70 |
| 4 | д. Прудки | газ | 95/70 |
| 5 | п. Лосня | газ | 95/70 |
| 6 | БМК, ул. Строителей | газ | 95/70 |
| 8 | д. Давькова | газ | 95/70 |
| 12 | ул. Полевая | газ | 95/70 |
| 14 | д. Пересна | газ | 95/70 |
| 15 | д. Денисово | газ | 95/70 |
| 16 | ПУ-29 | газ | 95/70 |
| 17 | п. Стодолище | газ | 95/70 |
| 18 | д. Плюскос | газ | 95/70 |
| п. Шумячи | | | |
| 1 | Центральная котельная | газ | 95/70 |
| 2 | Школа | газ | 95/70 |
| 3 | Школа-интернат | газ | 95/70 |
| 4 | д. Студенец | уголь | 95/70 |
| 5 | д. Налдейковичи | газ | 95/70 |
| 6 | с. Первомайский, ул. Советская | газ | 95/70 |

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"



Пучков Ю.Н.
 2026г.



Согласовано:
 Глава муниципального образования
 "Ершичский муниципальный округ"
 Смоленской области
 Пядин М.В.
 2026г.


ПЛАН-ГРАФИК
 мероприятий по подготовке котельных и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период 2026-2027 г.г.
по муниципальному образованию "Ершичский муниципальный округ" Смоленской области тепловых сетей
 Рославльского филиала ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"

Котельная №1 с.Ершичи ул.Луговая

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Место проведения | Объем работ | Срок выполнения |
|------|--|---------|--------|----------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | Замена насосных агрегатов (сетевой насос) | шт | 1 | Собственное Арендванное | 1 0 | по поставке |
| 2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | км | 0,94 | Собственное Арендванное | 0,75 0,19 | июн.26 |
| 3 | Ремонт электрооборудования котельной | объект | 1 | Собственное Арендванное | 0 0 | окт.26 |
| 4 | Текущий ремонт ТС (ремонт з/арматуры, замена участков до 1м, заваривание повреждений) | км | 0,94 | Собственное Арендванное | 0,75 0,19 | сен.26 |
| 5 | Ремонт зданий (ремонт бытовых помещений, косметический ремонт, ремонт фасадов, ремонт окон) | объект | 1 | Собственное Арендванное | 1 0 | апр.26 |
| 6 | Текущий ремонт оборудования котельных | объект | 1 | Собственное Арендванное | 1 0 | мар.26 |
| 7 | Проведение контрольных испытаний электрооборудования и молниезащиты | объект | 1 | Собственное Арендванное | 1 0 | май.26 |
| 8 | Текущий ремонт оборудования ГРУ | объект | 1 | Собственное Арендванное | 1 0 | апр.26 |
| 9 | Затраты на метрологическое обеспечение (затраты на приобретение СИ, расходных материалов, НТД) | объект | 1 | Собственное Арендванное | 1 0 | авг.26 |
| 10 | Техническое обслуживание и ремонт КИПиА котельной | объект | 1 | Собственное Арендванное | 1 0 | июн.26 |
| 11 | Покраска/побелка оборудования, трубопроводов котельной | объект | 1 | Собственное Арендванное | 1 0 | сен.26 |
| 12 | Замена арматуры на котельной | шт | 3 | Собственное Арендванное | 3 0 | по поставке |

| Котельная №2 с.Ершичи ул.Низинская ЦРБ | | | | | | |
|--|---|---------|--------|------------------|-------------|-----------------|
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Место проведения | Объем работ | Срок выполнения |
| 1 | Ремонт электрооборудования котельной | объект | 1 | Собственное | 1 | сен.26 |
| 2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | км | 1,54 | Собственное | 0,95 | май, 26 |
| 3 | Текущий ремонт оборудования ГРУ | объект | 1,00 | Аренддованное | 1,00 | май.26 |
| 4 | Ремонт зданий (ремонт бытовых помещений, косметический ремонт, ремонт фасадов, ремонт окон) | объект | 1,00 | Собственное | 1,00 | август,26 |
| 5 | Текущий ремонт оборудования котельных | объект | 1,00 | Собственное | 1,00 | сен.26 |
| 6 | Техническое обслуживание и ремонт КИПиА котельной | объект | 1,00 | Собственное | 1,00 | сен.26 |
| 7 | Проведение контрольных испытаний электрооборудования и молниезащиты | объект | 1,00 | Аренддованное | 1,00 | сен.26 |
| Котельная №3 с.Ворга, Ершицкий МО | | | | | | |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Место проведения | Объем работ | Срок выполнения |
| 1 | Ремонт электрооборудования котельной | объект | 1 | Собственное | 1 | сен.26 |
| 3 | Химическая промывка водонагревателей | шт | 2 | Собственное | 2 | июн.26 |
| 4 | Ремонт зданий (ремонт бытовых помещений, косметический ремонт, ремонт фасадов, ремонт окон), в | объект | 1 | Собственное | 1 | авг.26 |
| 5 | Текущий ремонт оборудования котельной (в т.ч. установка подпиточной станции Джамбо и бак запаса воды) | объект | 1 | Собственное | 1 | фев.26 |
| 6 | Проведение контрольных испытаний электрооборудования и молниезащиты | объект | 1 | Собственное | 1 | май.26 |
| 7 | Текущий ремонт оборудования ГРУ | объект | 1 | Аренддованное | 0 | январ.26 |
| 8 | Затраты на метрологическое обеспечение (затраты на приобретение СИ, расходных материалов, НТД) | объект | 1 | Собственное | 1 | июн.26 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт КИПиА котельной | объект | 1 | Аренддованное | 0 | июл.26 |

Директор Рославльского филиала
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"



А.Н. Кузнецов